

项目支出绩效自评

公开09表
单位：万元

部门：昆明医科大学

昆明医科大学土地置换项目专项资金													
项目名称：	一级指标	二级指标	三级指标	申报项目确定的 预期绩效指标					执行完毕 绩效指标	绩效指标完成 情况分析		情况说明	
				优	良	中	差	指标值 (项目绩效 目标预期 完成情况)		完成率	完成 质量		
1. 项目绩效 指标完成分 析	产出指标	数量指标	体育馆、游泳馆建设面积	√					11265.20 平方米	体育馆、游泳馆工程主体工程已完工，并已接受验收。钢结构屋盖系统、声学及智能化专业二次装修工程已完成，周边绿化工程基本完成。	工程已完工，主体工程验收完毕。	优	体育馆、游泳馆已竣工验收，并投入试用。
	产出指标	数量指标	体育馆、游泳馆专项维修工程使用率	√					90%	已达标	达到预期目标	优	体育馆、游泳馆已竣工验收，并投入试用。
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	√					100%	已完成	达到预期目标	优	体育馆、游泳馆已竣工验收，并投入试用。
	产出指标	质量指标	体育馆、游泳馆及专项维修工程分步分项合格率	√					100%	合格	达到预期目标	优	体育馆、游泳馆已竣工验收，并投入试用。
	效益指标	社会效益指标	受益教职工人数	√					6000余人	体育馆、游泳馆已竣工验收，年底已正式投入试用。受益教职工人数已达标。	达到预期目标	优	体育馆、游泳馆已竣工验收，并投入试用。
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	√					不低于15000人	体育馆、游泳馆已竣工验收，年底已正式投入试用。受益学生人数高于15000人	达到预期目标	优	体育馆、游泳馆已竣工验收，并投入试用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	√					高于90%	体育馆、游泳馆已竣工验收，年底已正式投入试用。但由于使用时间较短，并受到疫情影响，现阶段使用者有限，满意度指标现阶段无法准确统计。	项目投入试用时间较短，暂无法准确统计	优	体育馆、游泳馆已竣工验收，年底已正式投入试用。但由于使用时间较短，满意度指标现阶段无法准确统计。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	√					高于90%	体育馆、游泳馆已竣工验收，年底已正式投入试用。但由于使用时间较短，并受到疫情影响，现阶段使用者有限，满意度指标现阶段无法准确统计。	项目投入试用时间较短，暂无法准确统计	优	体育馆、游泳馆已竣工验收，年底已正式投入试用。但由于使用时间较短，满意度指标现阶段无法准确统计。

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	√				高于90%	体育馆、游泳馆已竣工验收，年底已正式投入试用。但由于使用时间较短，并受到疫情影响，现阶段使用者有限，满意度指标现阶段无法准确统计。	项目投入试用时间较短，暂无法准确统计	优	体育馆、游泳馆已竣工验收，年底已正式投入试用。但由于使用时间较短，满意度指标现阶段无法准确统计。
2.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施						有					
	项目是否有规范的内控机制						有					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平						达到					
3.项目效率性分析	完成的及时性						已完成					
	验收的有效性						已验收					
4.部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现						项目绩效促进部门绩效目标的实现					
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性						与学校“十三五”规划相适应，与当前国家宏观政策要求相适应					
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况						项目绩效体现学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承职能，体现学校年度工作计划推进及完成情况					
<p>自评结论：昆明医科大学按照文件规定收到省财政厅下达的昆明医科大学土地置换项目资金，用于昆明医科大学新校区体育馆、游泳馆建设及校区专项维修。昆明医科大学基本按项目计划的要求支出专项资金，将专项资金及时并有效地用于昆明医科大学新校区体育馆、游泳馆建设及校区专项维修；昆明医科大学按项目计划使用资金，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，较好的完成了计划目标。此项目专项资金投入后，改善学校办学条件，满足教学需求，提高师生总体素质，同时辐射周边高校和社区，资源共享，满足教学、科研、综合及广大师生需要。体育馆、游泳馆等2018年度完成主体施工及钢结构安装，2019年完成了主体工程及周边绿化，项目已完成验收，投入试用，现阶段正引进规范化管理。两馆建设使用者覆盖校本部，学校各附属医院，受益教师及学生众多，达到预期绩效目标。但由于两馆试用时间较短，外加受疫情影响，满意度指标现阶段无法准确统计,后期恢复后会进行进一步统计。校区专项维修完成平政校区及呈贡校区电力增容、镜湖改造提升、增装悬挂电梯等专项维修工程，保证满足校区正常运转和用电安全，提升了校园景观绿化。</p>												

项目支出绩效自评

公开09表
单位：万元

部门：昆明医科大学

昆明医科大学教学综合实训用房及学生公寓建设项目												
一级指标	二级指标	三级指标	申报项目确定的预期绩效指标				指标值 (项目绩效目标预期完成情况)	执行完毕绩效指标	绩效指标完成情况分析		情况说明	
			优	良	中	差			完成率	完成质量		
1. 项目绩效指标完成分析	产出指标	数量指标	建设面积	√				50839.63平方米	2019年年底主体工程已正式开工，项目资金主要用于基本建设	2019年年底主体工程正式开工，预计2022年项目竣工验收	优	所填建筑面积是总体面积，不能按年度拆分，经费主要用于2019年工程预付款和工程建设初期费用。
	产出指标	数量指标	设备购置	√					所申请经费主要用于基本建设，不涉及设备购置	所申请经费主要用于基本建设，不涉及设备购置	优	所申请经费主要用于基本建设，不涉及设备购置
	产出指标	质量指标	工程质量合格率		√			≥98%	项目于2019年年底主体工程开始正式开工，暂无法统计工程质量合格率	2019年年底主体工程正式开工，暂无法准确计算工程质量合格率	良	工程质量标准与合同约定一致。
	效益指标	可持续影响指标	科研项目增长率	√				≥10%	现代化虚拟仿真实训中心及医学教学实验平台已建成，并于2019年正式投入使用	达到预期目标	优	预计不少于30项
	效益指标	社会效益指标	受益教职工及学生人数		√			21000余人	项目于2019年年底主体工程开始正式开工，暂无法统计受益教职工及学生人数	2019年年底主体工程正式开工，暂无法准确统计受益教职工及学生人数	良	2019年年底主体工程正式开工，暂无法准确统计受益教职工及学生人数
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意度		√			≥90%	项目于2019年年底主体工程开始正式开工，暂无法准确统计教职工和学生满意度	2019年年底主体工程正式开工，暂无法准确统计教职工和学生满意度	良	2019年年底主体工程正式开工，暂无法准确统计教职工和学生满意度
	项目是否有节支增效的改进措施									有		
项目是否有规范的内控机制									有			
项目是否达到标准的质量管理水平									达到			
完成的及时性									教学综合实训用房及学生公寓建设项目于2019年年底正式开工，资金主要用于前期的基本建设			
验收的有效性									综合实训用房及学生公寓建设项目于2019年年底正式开工，资金主要用于基本建设，项目预计在2022年竣工			
项目绩效是否促进部门绩效目标的实现									项目绩效促进部门绩效目标的实现			
项目绩效与规划和宏观政策的适应性									与学校“十三五”规划相适应，与当前国家宏观政策要求相适应			
项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况									项目绩效体现学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承职能，体现学校年度工作计划推进及完成情况			
<p>自评结论：昆明医科大学按照文件规定2019年年底收到省财政厅下达的昆明医科大学教学综合实训用房及学生公寓建设项目资金，主要用于昆明医科大学教学综合实训用房及学生公寓建设。教学综合实训用房及学生公寓建设项目资金来源主要为财政拨款和学校自筹资产，该项目于2019年年底正式开工，本项目资金主要用于教学综合实训用房及学生公寓建设项目的基地建设，资金已全部用完。昆明医科大学基本按项目计划的要求支出专项资金，将专项资金及时并有效地用于教学综合实训用房及学生公寓建设项目基地建设；昆明医科大学按项目计划使用资金，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用。此项目专项资金投入后，从以下几方面改善学校办学条件：1. 建成融基础性、综合性、先进性和开放性的医学教学实验平台；更新实验教学内容，推进基础医学实验教学体系改革；形成集中布局、资源和技术共享的局面。</p> <p>2. 设立虚拟实训系统及配套设备和管理平台，建设省内一流的符合学校实际情况的开放型现代化虚拟仿真实训中心。</p> <p>3. 总规划目标是完成3栋教学综合实训楼、1栋学生公寓以及一层人防地下室等的建设任务，本项目属于上述建设任务的分解项目，预计占总规划的8%左右。</p> <p>4. 医学实验教学条件得到改善，办学质量得到提升，学生实践、就业、创新创业能力及岗位胜任率明显提升，服务云南公共卫生事业和经济社会发展能力显著增强。</p> <p>5. 提升我省医学研究开发的综合实力，提升我校的核心竞争力和医学研究的转化能力，建成具有较强竞争力的科技创新团队及教师队伍。</p>												

项目支出绩效自评

公开09表

单位：万元

部门：昆明医科大学

昆明医科大学教育收费成本项目专项资金												
一级指标	二级指标	三级指标	申报项目确定的预期绩效指标				指标值（项目绩效目标预期完成情况）	执行完毕绩效指标	绩效指标完成情况分析		情况说明	
			优	良	中	差			完成率	完成质量		
1. 项目绩效指标完成分析	产出指标	质量指标	报名费收缴准确率	√				100%	0.01	0.01%	2019年度学校公开招聘过程中未收取任何费用，本项目在今年内将不再执行。	2019年学校公开招聘发放公告时，为吸引人才，并参考其他学校招聘方法，公告上未提及收取费用，因而在招聘过程中按公告上要求未收取任何费用，本项目在今年内将不再执行。
	产出指标	质量指标	招考对象准确率	√				100%	100	100%	2019年度学校公开招聘过程中未收取任何费用，本项目在今年内将不再执行。虽然	2019年学校公开招聘发放公告时，为吸引人才，并参考其他学校招聘方法，公告上未提及收取费用，因而在招聘过程中按公告上要求未收取任何费用，本项目在今年内将不再执行。
	产出指标	数量指标	招考人数	√				不少于40人	预计招聘66人	100%	2019年度学校公开招聘66人，较好完成了该绩效目标	2019年学校公开招聘发放公告时，为吸引人才，并参考其他学校招聘方法，公告上未提及收取费用，因而在招聘过程中按公告上要求未收取任何费用，本项目在今年内将不再执行。
	效益指标	社会效益指标	学校新增教师数	√				不少于30人/年	学校新增教师48人	100%	2019年度学校公开招聘新增48名教师，较好完成了该绩效目标	2019年学校公开招聘发放公告时，为吸引人才，并参考其他学校招聘方法，公告上未提及收取费用，因而在招聘过程中按公告上要求未收取任何费用，本项目在今年内将不再执行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	√				高于90%	满意	100%	2019年度学校公开招聘过程考生满意度较好	2019年学校公开招聘发放公告时，为吸引人才，并参考其他学校招聘方法，公告上未提及收取费用，因而在招聘过程中按公告上要求未收取任何费用，本项目在今年内将不再执行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	√				高于90%	满意	100%	2019年度学校公开招聘过程学校满意度较好	2019年学校公开招聘发放公告时，为吸引人才，并参考其他学校招聘方法，公告上未提及收取费用，因而在招聘过程中按公告上要求未收取任何费用，本项目在今年内将不再执行。
	项目是否有节支增效的改进措施			有								
项目是否有规范的内控机制			有									
项目是否达到标准的质量管理管理水平			达到									
3. 项目效率性分析			完成的及时性				2019年学校公开招聘发放公告时，为吸引人才，并参考其他学校招聘方法，公告上未提及收取费用，因而在招聘过程中按公告上要求未收取任何费用，本项目在今年内将不再执行。					
			验收的有效性				2019年学校公开招聘发放公告时，为吸引人才，并参考其他学校招聘方法，公告上未提及收取费用，因而在招聘过程中按公告上要求未收取任何费用，本项目在今年内将不再执行。					
4. 部门绩效目标实现			项目绩效是否促进部门绩效目标的实现				是					
			项目绩效与规划和宏观政策的适应性				是，项目的完成将进一步促进学校高水平医科大学和学科建设的发展目标。					
			项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况				项目绩效体现学校各职能部门所发挥的职能作用在及各部门的年度工作计划推进及完成情况					
<p>自评结论：2019年学校公开招聘发放公告时，为吸引人才，并参考其他学校招聘方法，公告上未提及收取费用，因而在招聘过程中按公告上要求未收取任何费用，本项目在今年内将不再执行。虽然本项目在2019年不再执行，但在招聘过程中我们的也按前期提交的项目申报的要求，招考对象准确率达到100%；2019年度学校公开招聘66人，达到了招考人数不少于40人的绩效目标；2019年度学校公开招聘新增48名教师，达到了学校新增教师数人数每年不少于30人的绩效目标；本次招聘过程按要求完成，整个过程报考考生满意度较高，学校满意度也较高。</p>												